

Aktuality z rekonstrukce Hybernské 8

Práce pokračují podle plánu a bez překročení rozpočtu

V průběhu roku 2024 probíhaly v objektu Hybernská 100/8 rozsáhlé stavební práce zahrnující přípravné, konstrukční i instalační činnosti. Na jaře se bouralo v objektech A, B a C, byl proveden archeologický průzkum na předním dvoře a zabezpečení výtahových šachet. Následovalo osazování překladů, zazdívání otvorů a realizace výtahových šachet V1–V4. Na zadním dvoře byla provedena zatěžovací zkouška základové spáry, výměna zásypu a betonáž opěrných stěn a akumulční nádrže.

V letních měsících pokračovalo podchytávání obvodového zdiva, výměna střešních konstrukcí a opravy fasád objektů E, F a G. Instalována byla nová okna a začaly práce na technických rozvodech – kanalizaci, vytápění, elektroinstalaci a vzduchotechnice. Po dokončení archeologického průzkumu na předním dvoře se pokračovalo v pracích na retenční nádrži a anglických dvorcích. Na podzim byla provedena sanace trámových stropů, montáž střešní krytiny a demontáž lešení. Rok uzavřely přípravné práce na zesílení krovu objektu D a betonáž vstupních částí retenční nádrže.

Navzdory vícepracím zůstává projekt pod plánovaným rozpočtem

V roce 2024 byly některé dílčí části projektu realizovány z externích zdrojů mimo rozpočet AV ČR, čímž došlo ke snížení zátěže původního financování. Z dotace Ministerstva kultury a městské části Praha 1 byla například částečně financována oprava fasády objektu F (360 000 Kč). Z projektu Státního fondu životního prostředí ČR bylo v roce 2024 vyúčtováno 21 485 661 Kč na retenční nádrže, zateplení střech a výměnu oken v objektech E, F a G.

V roce 2025 projekt dále získal podporu Magistrátu hlavního města Prahy na opravy střech ve výši 960 000 Kč a počítá se s proplacením výdajů z další dotace SFŽP ve výši 56 905 966 Kč. Tyto prostředky jsou z rozpočtu AV ČR vyjmuty.

Přestože byly během realizace schváleny některé vícepráce, díky souběžnému získávání externí podpory zůstává celkové financování projektu i nadále pod úrovní původně předpokládaných nákladů. Projekt Hybernská tak nikdy nepřekročil schválený rozpočtový rámec, se kterým AV ČR do realizace vstupovala.

Táňa Dluhošová

Ředitelka Orientálního ústavu AV ČR

Adéla Gjuričová

Ředitelka Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

Tomáš Urbánek

Ředitel Psychologického ústavu AV ČR